

Raymond Richner
Strassenackerweg 26a

Architekturbüro
4442 Diepflingen

Tel. 061/713.19.99
Fax. 061/713.19.95

Projekt: 2015/04
Einwohnergemeinde Wolfwil
Asylzentrum, Gerstenacker 9, Wolfwil

Objekt: GP

Bauherr: Einwohnergemeinde, Hauptstrasse 8, 4628 Wolfwil

Architekt: Raymond Richner, Strassenackerweg 26a, 4442 Diepflingen

Bauleitung: Raymond Richner, Strassenackerweg 26a, 4442 Diepflingen

Bauabrechnung per 12.04.2018

Wolfwil,
Die Bauherrschaft

Diepflingen, 12. April 2018
Der Architekt

Vertrag:	A = Akkord	P = Pauschal	N = Nachtrag
	RG = Regie	G = Global	D = Direkte Zahlungen
	R = Reserve	KD = Kostendach	AU = Ausmass
	V (f) = Alles Vergeben	* = Provisorisch	ZRG = Regiezahlung
Rechnung:	AN = Anzahlung	AC = Akonto	TR = Teilrechnung
	T = Teuerung	SR = Schlussrechnung	RC = Rechnung
	RG = Regie	G = Gebühren	B = Belastung
	GR = Bargarantierückbehalt	GZ = Garantiezahlung	HON = Honorare
	GS = Gutschrift	BA = Belastungsabzug	
Zahlung:	Bar = Barzahlung	WIR = WIR-Zahlung	LZ (f) = Letzte Zahlung
	BK 1 =		

Bauabrechnung per 12.04.2018

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag	Rechnung	Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.					Art		
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum	RA
0	Grundstück	1'000	-1'000					
1	Vorbereitungsarbeiten	50'000	-6'000	44'000	44'000	40'354.30	42'684.00	42'684.00
2	Gebäude	780'100	7'061	787'161	787'161	767'179.85	781'414.85	781'414.80
4	Umgebung	20'000	12'120	32'120	32'120	26'500.00	32'096.10	32'096.10
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	35'800	-12'181	23'619	23'619	14'416.75	14'416.75	14'416.75
	PROJEKT TOTAL	886'900		886'900	886'900	848'450.90	870'611.70	870'611.65
	Rückbehalte inkl. MWST Total Zahlungen ohne Vertrag					(29'740.90)		0.05
	TOTAL	886'900		886'900	886'900	848'450.90	870'611.70	870'611.70

Bauabrechnung per 12.04.2018

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	

0	Grundstück									
00	Vorstudien									
002	Vermessung, Vermarchung									
005	Provisorische Baugespanne	1'000	-1'000							
02	Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerb									
022	Notariatskosten									
09	Honorare									
091	Architekt									
1	Vorbereitungsarbeiten									
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen									
112	Abbrüche	43'000	-3'700	39'300	39'300	36'030.10		38'011.50		38'011.50
	11200 Abbrüche					33'530.10		35'511.50		35'511.50
	Dörfliher Reinhold AG					33'530.10 A				
	Abbruch Pauschal / 54520			4	5	5	23.09.16	33'530.10 RC		33'530.10
	Abbruch Regie / 54521			4	5	6	23.09.16	1'981.40 RC		f 1'981.40
	90000					2'500.00 D		2'500.00		2'500.00
	bafob GmbH \ Schadstoffdiagnosen / 160922			20	25	30	16.12.16	2'500.00 RC		2'500.00
113	Ausserinbetriebnahme Tankanlage		1'200	1'200	1'200	788.40		1'136.70		1'136.70
	11300 Ausserinbetriebnahme Tankanlage					788.40		1'136.70		1'136.70
	Röhner AG Elmar					788.40 A				
	Tankanlage / 425734			3	4	4	24.08.16	1'136.70 SR		f 1'136.70
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung									
138	Sortierung Bauabfälle	1'500	-1'500							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
15	Anpassungen an bestehende Erschliessungsleitungen									
153	Elektro / Wasser / TT / TV	3'000	-2'000	1'000	1'000	984.55		984.55		984.55
	90000					984.55	D	984.55		984.55
	Wyss Ernst \ Hauswasser-Zuleitung / 170214-01			27	37	43	14.02.17	984.55	RC	984.55
19	Honorare									
196	Spezialisten	2'500		2'500	2'500	2'551.25		2'551.25		2'551.25
196.0	Geometer	2'500		2'500	2'500	2'551.25		2'551.25		2'551.25
	90000					2'551.25	D	2'551.25		2'551.25
	BSB + Partner \ Absteckung Aushub / Schnurgerüst			17	21	24	30.11.16	992.00	RC	992.00
	BSB + Partner \ Nachführungsgeometer Abbruch / 1			24	33	38	25.01.17	183.50	RC	183.50
	BSB + Partner \ Gebäudenachführung / 120545			39	75	91	05.10.17	1'375.75	RC	1'375.75
2	Gebäude									
20	Baugrube									
201	Baugrubenaushub	27'000	-2'400	24'600	24'600	26'725.80		24'573.85		24'573.85
	20100 Baugrubenaushub					26'725.80		24'573.85		24'573.85
	Steiner G. AG					26'725.80	A			
	N002299			13	16	19	15.11.16	24'573.85	SR	f 24'573.85
21	Rohbau 1									
211	Baumeisterarbeiten	125'000	6'920	131'920	131'920	136'505.70		131'914.05		131'914.00
	21100 Baumeisterarbeiten					136'505.70		131'914.05		131'914.00
	Steiner G. AG					136'505.70	A			
	1. Akonto / N002212			6	8	9	18.10.16		AC	70'000.00
	Abrechnung Pauschale / N002300			13	16	18	14.11.16	106'000.00	AC	36'000.00
								0.05	GR	
	Ausmass Baumeisterarbeiten / N002317			22	29	34	22.12.16	22'461.75	RC	f 22'461.75
	Zusätzliche Aufwendungen (Einweihung etc.) / N002			37	68	83	05.07.17	3'452.25	RC	3'452.25
212	Baugerüst	14'000	-5'000	9'000	9'000	7'734.60		7'734.60		7'734.60
	21200 Fassadengerüst					7'734.60		7'734.60		7'734.60
	Kneubühler Max AG					7'734.60	A			
	Akonto / 4716085.1			10	12	14	01.11.16		AC	3'780.00
	2. Akonto / 4716085.2			12	15	17	11.11.16		AC	1'620.00
	3. Akonto / 4716085.3			31	48	59	10.04.17		AC	1'620.00

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
212	<i>Schlussrechnung / 4716085</i>			33	57	69	27.05.17	7'734.60	SR	f 714.60
213	Montagebau in Stahl	42'000	3'250	45'250	45'250	42'404.45		45'231.45		45'231.45
213.2	Stahlkonstruktion	42'000	3'250	45'250	45'250	42'404.45		45'231.45		45'231.45
	21320 Stahlkonstruktion					42'404.45		45'231.45		45'231.45
	Büttiker O. AG					42'404.45	A			
	<i>Abrechnung / 1700098</i>			37	67	82	08.07.17	45'231.45	SR	f 45'231.45
214	Montagebau in Holz	131'600	-11'600	120'000	120'000	119'018.10		121'472.55		121'472.55
	21400 Montagebau in Holz					119'018.10		121'472.55		121'472.55
	Kissling Holzbau AG +					119'018.10	A			
	1. Akonto			10	13	15	02.11.16		AC	91'800.00
	<i>Teilrechnung</i>			19	23	26	07.12.16	116'929.15	AC	25'129.15
	3. Akonto			31	52	64	20.04.17	1'404.60	AC	1'404.60
	<i>Terrassenboden</i>			34	62	77	08.06.17	3'138.80	RC	f 3'138.80
214.1	Traggerippe (Zimmermannskonstruktionen)	130'000	-10'000	120'000	120'000					
214.4	Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen	1'600	-1'600							
22	Rohbau 2									
221	Fenster, Aussentüren, Tore	28'000	-860	27'140	27'140	25'791.95		27'137.35		27'137.35
221.2	Fenster und Aussentüren aus Kunststoff	28'000	-860	27'140	27'140	25'791.95		27'137.35		27'137.35
	22120 Fenster und Aussentüren aus Kunststoff					25'791.95		27'137.35		27'137.35
	Hürzeler Raumdesign					25'791.95	A			
	16042			24	34	39	30.12.16	26'294.95	SR	f 26'294.95
	<i>Insektengitter / 17048</i>			39	74	90	02.11.17	842.40	RC	842.40
222	Flachdach-Spenglerarbeiten	30'500	1'600	32'100	32'100	27'897.85		30'747.70		30'747.70
	22200 Flachdach-Spenglerarbeiten					27'897.85		30'747.70		30'747.70
	Mäder André					27'897.85	A			
	1. Teilrechnung / 164013			14	18	21	17.11.16		TR	20'000.00
	<i>Schlussrechnung / 175082</i>			32	56	68	04.05.17	30'747.70	SR	f 10'747.70

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	15'000	3'000	18'000	18'000	17'510.80		17'990.05		17'990.05
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	15'000	3'000	18'000	18'000	17'510.80		17'990.05		17'990.05
	22530 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen Sanox AG					17'510.80		17'990.05		17'990.05
	1. Teilrechnung / RE-160643			8	10	11	20.10.16	3'134.40	TR	3'134.40
	Abdichtungen Fenster / RE-160796			16	20	23	29.11.16	3'861.15	TR	3'861.15
	3. Teilrechnung / RE-170055			24	31	36	26.01.17	6'492.15	TR	6'492.15
	Schlussrechnung / RE-170360			31	54	66	25.04.17	4'502.35	RC	f 4'502.35
226	Fassadenputze	39'800	3'400	43'200	43'200	43'191.95		45'178.95		45'178.95
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	39'800	3'400	43'200	43'200	43'191.95		45'178.95		45'178.95
	226227271 Verp.Aussenwärmedäm./Äus.Maler ARGE Stäussi, Ackermann + Probst					43'191.95		45'178.95		45'178.95
	1. Akonto verp. Aussendämmung			18	22	25	29.11.16	16'200.00	AC	16'200.00
	2. Akonto			19	24	27	09.12.16	16'200.00	AC	16'200.00
	3. Akonto / 1180/2017			31	49	60	07.04.17	10'200.00	AC	10'200.00
	Schlussrechnung Anteil / 1187/2017			33	59	71	30.05.17	591.95	RC	591.95
	Zusätze / 1188/2017			33	59	74	30.05.17	1'987.00	RC	1'987.00
227	Aeussere Oberflächenbehandlungen		6'700	6'700	6'700	6'648.10		6'648.10		6'648.10
227.1	Aeussere Malerarbeiten		6'700	6'700	6'700	6'648.10		6'648.10		6'648.10
	226227271 Verp.Aussenwärmedäm./Äus.Maler ARGE Stäussi, Ackermann + Probst					6'648.10		6'648.10		6'648.10
	Schlussrechnung Anteil / 1187/2017			33	59	72	30.05.17	6'648.10	RC	6'648.10
228	Aeussere Abschlüsse, Sonnenschutz	7'800	-1'700	6'100	6'100	6'643.55		6'091.25		6'091.25
228.2	Raffstoren	7'800	-1'700	6'100	6'100	6'643.55		6'091.25		6'091.25
	22820 Raffstoren Schenker Storen AG					6'643.55		6'091.25		6'091.25
	1. Akonto / 742500000008			30	46	56	24.03.17		AC	2'461.10
	Schlussrechnung / 742000000198			31	53	65	24.04.17	6'091.25	SR	f 3'630.15

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	

23	Elektroanlagen									
231	Elektro-Installation	32'000	-1'554	30'446	30'446	26'984.65		30'865.30		30'865.30
	23100 Elektroinstallation					26'984.65		30'865.30		30'865.30
	Jäggi Elektroinstallationen					26'984.65	A			
	1. Akonto / 0920208			13	17	20	15.11.16	AC		12'000.00
	2. Akonto / 0920233			24	32	37	30.01.17	AC		9'000.00
	Schlussrechnung / 0920257			31	55	67	25.04.17	SR	30'306.80	f 9'306.80
	Zusatz Installation für Entkalker / 210757			39	72	88	14.11.17	RC	245.30	245.30
	Abnahme + Schlusskontrolle / 210887			40	76	92	29.12.17	RC	313.20	313.20
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen									
243	Heizungs-Installation	32'000	6'500	38'500	38'500	38'125.75		38'125.75		38'125.75
	24300 Heizungs-Installation					34'500.00		34'500.00		34'500.00
	Ackermann Alex AG					34'500.00	P			
	1. Akonto / 2016.1661			5	6	7	11.10.16	AC		14'000.00
	2017.0419			29	40	47	24.02.17	SR	34'500.00	f 20'500.00
	90000					3'625.75	D	3'625.75		3'625.75
	Ackermann Alex AG \ Bodendämmung / 2017.0425			29	40	57	24.02.17	RC	2'862.75	2'862.75
	Brunner Engineering \ Energienachweis / 16/5695			3	3	3	18.08.16	RC	763.00	763.00
25	Sanitäranlagen									
251	Allgemeine Sanitärapparate	17'500	-17'500							
252	Sanitäre-Installation	18'000	14'500	32'500	32'500	31'809.40		31'809.40		31'809.40
	25200 Sanitäre-Installation					31'809.40		31'809.40		31'809.40
	Wyss Ernst					31'809.40	A			
	1. Akonto / 161221-9			21	28	33	21.12.16	AC		10'000.00
	2. Akonto / 170213-9			27	37	42	13.02.17	AC		15'000.00
	Schlussrechnung / 170523-00			33	58	70	23.05.17	SR	31'809.40	f 6'809.40
253	Wasserenthärtungsanlage		4'375	4'375	4'375			4'373.75		4'373.75
	25200 Sanitäre-Installation							4'373.75		4'373.75
	Wyss Ernst									
	Wasserenthärtungsanlage / 171116-01			39	73	89	16.11.17	RC	4'373.75	4'373.75
258	Kücheneinrichtungen	30'000	9'600	39'600	39'600	39'547.00		40'011.40		40'011.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
258	25800 KÜCHENEINRICHTUNGEN Nützi Rudolf AG					39'547.00		40'011.40		40'011.40
	1. Akonto			23	30	39'547.00 P				15'000.00
	Mehrpreis Verkleidungen			30	42	35 24.01.17		AC		464.40
				30	42	51 21.03.17		RG		464.40
				30	42	52 21.03.17		SR		f 24'547.00
27	Ausbau 1									
271	Gipserarbeiten	3'800	2'400	6'200	6'200	6'159.95		6'159.95		6'159.95
271.0	Verputzarbeiten (innere)	3'800	2'400	6'200	6'200	6'159.95		6'159.95		6'159.95
	226227271 Verp.Aussenwärmedäm./Äus.Maler					6'159.95		6'159.95		6'159.95
	ARGE Stäussi, Ackermann + Probst					6'159.95 P				
	1. Akonto / 1180/2017			31	49	61 07.04.17		6'000.00 AC		6'000.00
	Schlussrechnung Anteil / 1187/2017			33	59	73 30.05.17		159.95 RC		159.95
272	Metallbauarbeiten		430	430	430	426.00		426.00		426.00
272.1	Metallbaufertigteile		430	430	430	426.00		426.00		426.00
	90000					426.00 D		426.00		426.00
	Kehrer Stebler AG \ Briefkasten / 629829			35	65	80 19.06.17		426.00 RC		426.00
273	Schreinerarbeiten	45'000	-2'100	42'900	42'900	43'211.00		44'290.80		44'290.80
273.0	Innentüren aus Holz	14'500	-4'000	10'500	10'500	10'302.70		10'302.70		10'302.70
	27300 Innentüren aus Holz					10'302.70		10'302.70		10'302.70
	Studer Martin					10'302.70 A				
				28	39	45 23.02.17		10'302.70 SR		f 10'302.70
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	28'000	4'400	32'400	32'400	32'400.00		33'479.80		33'479.80
	27310 Wandschränke, Gestelle und dgl.					32'400.00		33'479.80		33'479.80
	Nützi E. Söhne AG					32'400.00 P				
	Schlussrechnung			31	51	63 13.04.17		33'151.70 SR		f 33'151.70
	Zusätzliche Tablare			33	61	76 02.06.17		328.10 RC		328.10
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	2'500	-2'500			508.30		508.30		508.30
	90000					508.30 D		508.30		508.30
	Studer Martin \ Verkleidung Türöffnung Küche			30	41	50 23.02.17		508.30 RC		508.30
275	Schliessenanlagen	3'000		3'000	3'000	2'510.40		2'510.40		2'510.40
	90000					2'510.40 D		2'510.40		2'510.40

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
275	<i>Studer Martin \ Schliessanlage</i>			30	41	49	25.03.17	2'510.40	RC	2'510.40
28	Ausbau 2									
281	Bodenbeläge	31'100	-10'400	20'700	20'700	19'296.25		18'905.60		18'905.60
281.0	Unterlagsböden	19'500	-3'000	16'500	16'500	15'316.15		14'785.00		14'785.00
	28100 Unterlagsböden					13'936.85		13'405.70		13'405.70
	Marrer Unterlagsböden AG					13'936.85	A			
	1. Akonto / 17-0070			25	35	40	30.01.17		AC	9'000.00
	Schlussrechnung / 17-0311			31	50	62	11.04.17	13'405.70	SR	f 4'405.70
	90000					1'379.30	D	1'379.30		1'379.30
	St-Keramik GmbH \ Kittfugen / 150120173			30	43	53	15.03.17	1'379.30	RC	1'379.30
281.6	Plattenarbeiten	7'400	-7'400							
281.9	Sockel	4'200		4'200	4'200	3'980.10		4'120.60		4'120.60
	28190 Sockel					3'980.10		4'120.60		4'120.60
	Studer Martin					3'980.10	A			
				28	39	46	23.02.17	4'120.60	SR	f 4'120.60
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen		6'800	6'800	6'800	7'398.00		7'581.60		7'581.60
282.5	Wandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen		6'800	6'800	6'800	7'398.00		7'581.60		7'581.60
	28250 Wandbekleidungen aus Holzwerkstoffen					7'398.00		7'581.60		7'581.60
	Hürzeler Raumdesign					7'398.00	A			
	17004			28	38	44	13.02.17	7'581.60	SR	f 7'581.60
285	Innere Oberflächenbehandlungen	5'000	-5'000							
285.1	Innere Malerarbeiten	5'000	-5'000							
286	Bauaustrocknung	2'000	-2'000							
287	Baureinigung		900	900	900	838.60		838.60		838.60
	90000					838.60	D	838.60		838.60
	Einwohnergemeinde \ Gebäudereinigung / Lohnabre			30	44	54	22.03.17	838.60	RC	f 838.60

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
29	Honorare									
291	Architekt	95'000	-5'000	90'000	90'000	84'000.00		83'996.40		83'996.40
	29100 Architekt					84'000.00		83'996.40		83'996.40
	Richner Raymond					84'000.00 P				
	1. Akonto			1	1	1	17.06.16	10'000.00 AC		10'000.00
	2. Akonto			5	7	8	20.10.16	20'000.00 AC		20'000.00
	3. Akonto			15	19	22	24.11.16	10'000.00 AC		10'000.00
	4. Akonto			26	36	41	02.02.17	15'000.00 AC		15'000.00
	5. Akonto			30	47	58	06.04.17	15'000.00 AC		15'000.00
	6. Akonto			39	71	87	17.11.17	10'000.00 AC		10'000.00
	Schlussrechnung			0	0	98	12.04.18	3'996.40 RC		3'996.40
292	Bauingenieur	5'000	1'800	6'800	6'800	6'800.00		6'800.00		6'800.00
	29200 Bauingenieur					6'800.00		6'800.00		6'800.00
	Fürst Laffranchi Bauingenieure GmbH					6'800.00 P				
				11	14	16	11.11.16	6'800.00 SR		f 6'800.00
4	Umgebung									
42	Gartenanlagen									
421	Umgebungsarbeiten	16'000	16'120	32'120	32'120	26'500.00		32'096.10		32'096.10
	42100 Umgebungsarbeiten					26'500.00		32'096.10		32'096.10
	ARGE Rauber Gartenbau + G. Steiner AG					26'500.00 P				
	1. Akonto / 1336			33	60	75	31.05.17	AC		16'200.00
	2. Akonto / 1405			36	66	81	01.07.17	AC		6'480.00
	Zusätze Sitzplatz, Briefkasten / 1425			38	69	84	27.07.17	4'476.50 RC		4'476.50
	Abrechnung Pauschalbetrag / 1440			39	70	85	31.08.17	26'500.00 SR		f 3'820.00
	Zusätze / 1441			39	70	86	31.08.17	1'119.60 RC		1'119.60
422	Gärtnerarbeiten	4'000	-4'000							
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten									
51	Bewilligungen, Gebühren									
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	700	-700							

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
512	Anschlussgebühren	9'000		9'000	9'000	5'450.15		5'450.15		5'450.15
512.0	Kanalisation									
512.1	Elektro-Zuleitung	4'000		4'000	4'000	2'750.15		2'750.15		2'750.15
	90000					2'750.15	D	2'750.15		2'750.15
	<i>Elektra Wolfwil \ Hausanschluss Elektra</i>			20	26	31	12.12.16	2'505.90	RC	2'505.90
	<i>Jäggi Elektroinstallationen \ Elektra Zählermontage</i>			41	80	97	09.02.17	244.25	RC	244.25
512.4	Wasser									
512.5	Wasser-Zuleitung	2'500		2'500	2'500					
512.6	TV-Zuleitung	2'500		2'500	2'500	2'700.00		2'700.00		2'700.00
	90000					2'700.00	D	2'700.00		2'700.00
	<i>Fernsehgenossenschaft Wolfwil \ Anschlussgebühr</i>			34	63	78	07.06.17	2'700.00	RC	f 2'700.00
519	Ersatzabgabe Schutzraum	6'400	-2'400	4'000	4'000	4'000.00		4'000.00		4'000.00
	90000					4'000.00	D	4'000.00		4'000.00
	<i>Amt für Militär und Bevölkerungsschutz \ Schutzraum</i>			7	9	10	14.06.16	4'000.00	RC	4'000.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation									
524	Vervielfältigungen, Plankopien	2'500		2'500	2'500	1'696.75		1'696.75		1'696.75
	90000					1'696.75	D	1'696.75		1'696.75
	<i>Richner Raymond \ Kopien Vorprojektstudie</i>			9	11	13	18.12.15	47.25	RC	47.25
	<i>Richner Raymond \ Kopien 2016</i>			20	27	32	21.12.16	1'649.50	RC	1'649.50
53	Versicherungen									
531	Bauzeitversicherungen	2'200	-700	1'500	1'500	1'445.70		1'445.70		1'445.70
	90000					1'445.70	D	1'445.70		1'445.70
	<i>Zürich Versicherungsgesellschaft AG \ Bauversiche</i>			2	2	2	19.07.16	1'445.70	RC	f 1'445.70
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven									
583	Reserven für Unvorhergesehenes	15'000	-8'381	6'619	6'619	1'824.15		1'824.15		1'824.15
	90000					1'824.15	D	1'824.15		1'824.15
	<i>Anzeiger Thal Gäu Olten \ Inserat Tag der offenen T</i>			41	79	96	31.03.17	252.85	RC	252.85
	<i>Bäckerei Erni GmbH \ Apéro Tag der offenen Tür / 1</i>			30	45	55	19.03.17	392.00	RC	392.00
	<i>Lindemann Corina \ Vorhänge</i>			34	64	79	19.06.17	253.35	RC	253.35
	<i>Lipo Einrichtungsmärkte \ Schuhkipper</i>			40	77	93	09.01.18	399.75	RC	399.75

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	KV-Ind.	Vertrag		Rechnung		Zahlung
	Objekt/Auftrag/Unt.						Art			
	Buchungstext			VAU	ZANW	BU	R-Datum		RA	
583	<i>Minimax AG \ Feuertöschler / 1853843</i>			41	78	95	28.03.18	526.20	RC	526.20
	PROJEKT TOTAL	886'900		886'900	886'900	848'450.90		870'611.70		870'611.65
	Rückbehalte inkl. MWST Total Zahlungen ohne Vertrag					(29'740.90)				0.05
	TOTAL	886'900		886'900	886'900	848'450.90		870'611.70		870'611.70